

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ORÇAMENTO EXECUTADO - 2023/2024



Item	Especificação do Serviço	INICIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	EMPRESA EXECUTANTE	EDOC'S	CUMPRIMENTO DE PRAZO	OBSERVAÇÃO	Percentual Concluído	Preço Total (R\$)	Orçamento Executado(%)	MEDIÇÕES										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Manutenção e Reforma de Anchieta	16/11/2022	07/07/2023	K&S Engenharia	2021 - QQP9M	Concluído	Obra Entrega	100,00%	R\$ 1.145.238,87	86,45%	R\$ 71.323,61	R\$ 17.603,79	R\$ 40.631,53	R\$ 140.951,98	R\$ 209.364,17	R\$ 205.663,87	R\$ 304.514,55				
											6,23%	1,54%	3,55%	12,31%	18,28%	17,96%	26,59%				
02	Manutenção da cobertura metálica de Anchieta	14/12/2022	01/06/2023	R&S Alpinismo Industrial	2022 - WDHC8	Concluído	Obra entrega	100,00%	R\$ 233.101,44	100,00%	R\$ 56.117,85	R\$ 38.348,39	R\$ 44.347,98	R\$ 94.287,22							
											24,07%	16,45%	19,03%	40,45%							
03	Manutenção e Reforma de Marechal Floriano	24/02/2023	24/10/2023	S&A Serviços e Obras	2022 - 96ZWD	Concluído	Obra Entrega	100,00%	R\$ 985.974,41	99,11%	R\$ 103.891,94	R\$ 41.622,45	R\$ 186.980,24	R\$ 144.557,78	R\$ 144.840,56	R\$ 123.562,97	R\$ 125.473,49	R\$ 106.300,77			
											10,54%	4,22%	18,96%	14,66%	14,69%	12,53%	12,73%	10,78%			
											R\$ 76.611,42	R\$ 57.275,56	R\$ 49.684,41	R\$ 46.500,60	R\$ 47.790,94	R\$ 74.853,65	R\$ 24.580,34				
											18,31%	13,69%	11,87%	11,11%	11,42%	17,89%	5,87%				
04	Manutenção de Guaçuí	24/04/2023	24/09/2023	Himalaia	2022 - Z77XJ	Concluído	Obra entregue parcialmente, executando alguns ajustes pontuais	100,00%	R\$ 418.460,11	90,16%	R\$ 89.625,00	R\$ 86.888,95	R\$ 72.458,61	R\$ 38.146,66	R\$ 51.447,81	R\$ 57.984,79	R\$ 4.250,10				
											15,25%	14,78%	12,33%	6,49%	8,75%	9,86%	0,72%				
05	Manutenção de Cachoeiro de Itapemirim	24/04/2023	24/09/2023	Himalaia	2022 - Z77XJ	Concluído	Obra Entrega	100,00%	R\$ 587.876,01	68,18%	R\$ 67.178,59	R\$ 144.614,68	R\$ 267.223,29	R\$ 178.334,98	R\$ 84.704,28	R\$ 174.345,02	R\$ 150.313,62	R\$ 101.499,68	R\$ 247.140,91		
											4,80%	10,34%	19,11%	12,75%	6,06%	12,47%	10,75%	7,26%	17,67%		
06	Manutenção e Reforma do CEIB	01/08/2023	01/03/2024	Compacta	2023 - GMWWD	Concluído	Obra entregue parcialmente, executando alguns ajustes pontuais	100,00%	R\$ 1.398.665,63	101,19%	R\$ 69.185,42	R\$ 95.471,15	R\$ 80.583,40	R\$ 33.093,76	R\$ 27.091,15	R\$ 28.093,92	R\$ 166.967,49	R\$ 86.487,01			
											10,94%	15,10%	12,74%	5,23%	4,28%	4,44%	26,41%	13,68%			
07	Manutenção e Reforma de Aracruz	13/06/2023	13/02/2024	Himalaia	2021 - NW9K9	Concluído	Obra entregue parcialmente, executando alguns ajustes pontuais	100,00%	R\$ 632.312,67	92,83%	R\$ 47.402,09										
											94,43%										
08	Manutenção da cobertura fibrocimento de Aracruz	14/06/2023	11/07/2023	Decora	2023 - 82JL	Concluído	Obra entrega	100,00%	R\$ 50.200,00	94,43%	R\$ 30.620,68	R\$ 65.197,32	R\$ 43.683,20	R\$ 44.378,88	R\$ 156.482,39	R\$ 100.975,13	R\$ 131.561,28				
											4,87%	10,36%	6,94%	7,05%	24,86%	16,04%	20,90%				
09	Manutenção e Reforma de Nova Venécia	13/06/2023	13/02/2024	Himalaia	2021 - NW9K9	Concluído	Obra entrega	100,00%	R\$ 629.342,28	91,03%	R\$ 49.976,22	R\$ 42.548,36	R\$ 73.776,65								
											27,50%	23,41%	40,59%								
10	Muro do DEPMAT	12/12/2023	12/05/2024	Compacta	2023 - JFPKP	Concluído	Obra entrega	100,00%	R\$ 181.755,57	91,50%	R\$ 191.327,39	R\$ 65.192,26									
											74,59%	25,41%									
11	Cobertura Metálica do Terraço da Unidade de São Mateus	05/12/2023	05/05/2024	EBS Construtora e Serviços	2023-021VC	Concluído	Obra entrega	100,00%	R\$ 256.519,65	100,00%	R\$ 78.696,84	R\$ 124.636,33									
											4,61%	7,30%									
12	Retrofit do Comando Geral	13/05/2024	13/05/2025	K&S Engenharia	2023-2HGP0	No Prazo	Obra em execução	11,91%	R\$ 1.707.229,52	11,91%	R\$ 931.957,05	R\$ 779.399,23	R\$ 859.369,31	R\$ 720.251,87	R\$ 721.721,30	R\$ 765.479,35	R\$ 907.660,87	R\$ 294.287,46	R\$ 247.140,91	R\$ -	
											11,33%	9,47%	10,45%	8,76%	8,77%	9,30%	11,03%	3,58%	3,00%		
	<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 8.226.676,16</b>	<b>75,70%</b>	<b>R\$ 931.957,05</b>	<b>R\$ 779.399,23</b>	<b>R\$ 859.369,31</b>	<b>R\$ 720.251,87</b>	<b>R\$ 721.721,30</b>	<b>R\$ 765.479,35</b>	<b>R\$ 907.660,87</b>	<b>R\$ 294.287,46</b>	<b>R\$ 247.140,91</b>	<b>R\$ -</b>	