

CHECKLIST DE HIDRANTE URBANO DE COLUNA – RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo:

“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

VERSÃO 1.0				
CHECKLIST DE HIDRANTE URBANO DE COLUNA (HUC) - RENOVAÇÃO				
Item	Exigências de Vistoria Técnica	C	NC	NA
1	Procedimentos iniciais antes da vistoria “in loco”			
1.1	Para a Inspeção do Hidrante de Coluna Urbano o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP);			
2	Localização do HCU			
2.1	Verificar se o HC continua instalado a um raio máximo de 80m em relação ao eixo central da fachada da edificação;			
2.2	Verificar se restaram pendências quanto a instalação do HC no licenciamento. Obs: Caso o HC não foi instalado no licenciamento da edificação, proceder como no licenciamento.			