
	02	BOLETIM DE MEDIÇÃO	Contratado	R\$ 1.204.684,50	ADITIVO		MEDIÇÃO		02	
	Contrato nº: 2026.000013.45904.01 - Concorrência nº: 006/2025 - REFORMA DA UNIDADE PADRÃO DE SERRA (5ª CIA IND) – SERRA/ES - Bancos: SINAPI: ES 7/2025 DER-ES-EDIFICA: ES 7/2025 ORSE: SE 7/2025			Executado	R\$ 88.139,60	%		Atual	R\$ 88.139,60	
	Residual	R\$ 1.033.132,08	R\$		Acumulado Anterior	R\$ 83.412,82				
				Acumulado Total	R\$ 171.552,42					
				Periodo	04/05/26 a 28/05/2026					

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Contratado				Acrescimo		Decrescimo		Medição 02		Acumulado		%
					Um.	Qtd.	Preç. Unit.	Preço Total	Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Valor Medido	Quant.	Valor Medido	
1.1				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
1.1.1	Composição	DER-ES (Edificações)	10210	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	6,00	R\$ 225,64	R\$ 1.353,84						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.2	Composição	DER-ES (Edificações)	010202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	25,45	R\$ 21,11	R\$ 537,25						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.3	Composição	DER-ES (Edificações)	010201	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	140,00	R\$ 16,91	R\$ 2.367,40						R\$ 0,00	132,42	R\$ 2.239,22	
1.1.4	Composição	DER-ES (Edificações)	010280	Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	m2	207,00	R\$ 3,42	R\$ 707,94						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.5	Composição	DER-ES (Edificações)	010329	Retirada de disjuntor	und	30,00	R\$ 6,53	R\$ 195,90						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.6	Composição	DER-ES (Edificações)	010240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	50,00	R\$ 0,63	R\$ 31,50					10,00	R\$ 6,30	21,00	R\$ 13,23	
1.1.7	Composição	DER-ES (Edificações)	010208	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	29,04	R\$ 10,72	R\$ 311,31						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.8	Composição	DER-ES (Edificações)	010223	Retirada de aparelhos sanitários	und	6,00	R\$ 13,73	R\$ 82,38						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.9	Composição	DER-ES (Edificações)	010224	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	45,00	R\$ 13,69	R\$ 616,05						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.1.10	Composição	DER-ES (Edificações)	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	80,00	R\$ 84,33	R\$ 6.746,40					5,50	R\$ 463,82	41,40	R\$ 3.491,26	
1.1.11	Composição	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 3,43	R\$ 343,00					8,56	R\$ 29,36	16,96	R\$ 58,17	
1.1.12	Composição	DER-ES (Edificações)	010212	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m2	208,00	R\$ 21,49	R\$ 4.469,92					208,00	R\$ 4.469,92	208,00	R\$ 4.469,92	
1.1.13	Composição	ORSE	17	Demolição de reboco	m2	66,52	R\$ 9,24	R\$ 614,64					52,50	R\$ 485,10	52,50	R\$ 485,10	
1.1.14	Composição	Próprio	135	Remoção e Reinstalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split, de 9.000 à 20.000 BTU's	und	23,00	R\$ 257,32	R\$ 5.918,36					6,00	R\$ 1.543,92	13,00	R\$ 3.345,16	
1.1.15	Composição	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	144,70	R\$ 115,71	R\$ 16.743,24						R\$ 0,00	5,62	R\$ 650,29	
1.1.16	Composição	DER-ES (Edificações)	030103	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	108,00	R\$ 16,59	R\$ 1.791,72						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

FUNREBOM - CE-006/2025
NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 0208

Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:02:46 -03'00'

Avenida Brasília, 1017, Porto Canoas, Serra/ES - 26.168-600

JHONATAN BROSEGHINI:14718639
 727

Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:17:32 -03'00'

1.1.17	Composição	DER-ES (Edificações)	10209	Demolição de alvenaria	m3	5,00	R\$ 59,56	R\$ 297,80				0,60	R\$ 35,74	4,65	R\$ 276,95
2				INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS											
2.1	Composição	DER-ES (Edificações)	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 294,57	R\$ 2.356,56					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.2	Composição	DER-ES (Edificações)	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	8,00	R\$ 913,56	R\$ 7.308,48				1,00	R\$ 913,56	2,00	R\$ 1.827,12
2.3	Composição	DER-ES (Edificações)	020352	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e bôsc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	8,00	R\$ 1.228,47	R\$ 9.827,76				1,00	R\$ 1.228,47	2,00	R\$ 2.456,94
2.4	Composição	DER-ES (Edificações)	020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	608,67	R\$ 21,58	R\$ 13.135,10					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.5	Composição	ORSE	13021	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x5m)	und	3,00	R\$ 3.797,12	R\$ 11.391,36				3,00	R\$ 11.391,36	3,00	R\$ 11.391,36
2.6	Composição	DER-ES (Edificações)	020354	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	8,00	R\$ 768,87	R\$ 6.150,96				1,00	R\$ 768,87	2,00	R\$ 1.537,74
3				ESTRUTURAS											
3.1	Composição	DER-ES (Edificações)	040817	Fornecimento e lançamento de concreto para groutamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma	m3	3,00	R\$ 3.939,32	R\$ 11.817,96					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.2	Composição	DER-ES (Edificações)	040405	Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utilização 5 vezes	m2	158,86	R\$ 115,34	R\$ 18.322,91					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.3	Composição	DER-ES (Edificações)	040331	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m3	51,27	R\$ 682,98	R\$ 35.016,38					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.4	Composição	DER-ES (Edificações)	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	2617,00	R\$ 11,10	R\$ 29.048,70					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.5	Composição	DER-ES (Edificações)	040245	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	1393,00	R\$ 11,78	R\$ 16.409,54					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Assinado digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:02:58 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:17:50 -03'00'

3.6	Composição	DER-ES (Edificações)	040705	Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	m	23,50	R\$ 50,84	R\$ 1.194,74				0,52	R\$ 26,44	0,52	R\$ 26,44
3.7	Composição	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	R\$ 363,97	R\$ 5.823,52					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.8	Composição	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	217,13	R\$ 292,38	R\$ 63.484,47					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.9	Composição	Próprio	386	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	10,80	R\$ 61,97	R\$ 669,28					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4				PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS											
4.1	Composição	DER-ES (Edificações)	050606	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/ revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	18,78	R\$ 50,19	R\$ 942,82					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.2	Composição	DER-ES (Edificações)	050122	Elemento vazado de concreto (Cobogó) 20 x 20 x 10cm, tipo cruzeta, assentados com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual	m2	17,25	R\$ 347,25	R\$ 5.989,26				3,00	R\$ 1.041,75	3,00	R\$ 1.041,75
4.3	Composição	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	23,85	R\$ 190,13	R\$ 4.534,00				11,85	R\$ 2.253,04	23,85	R\$ 4.534,60
5				ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS											
5.1	Composição	DER-ES (Edificações)	61703	Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	13,00	R\$ 1.099,81	R\$ 14.297,53				1,00	R\$ 1.099,81	1,00	R\$ 1.099,81
5.2	Composição	DER-ES (Edificações)	061102	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	3,00	R\$ 139,72	R\$ 419,16				2,00	R\$ 279,44	2,00	R\$ 279,44
5.3	Composição	DER-ES (Edificações)	061112	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	9,00	R\$ 68,11	R\$ 612,99				2,00	R\$ 136,22	2,00	R\$ 136,22

NATALIA
GONCALVES DOS
SANTOS:0783258
0208

Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
Dados: 2026.06.03 19:03:09 -03'00'

JHONATAN
BROSEGHINI:1
4718639727

Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
Dados: 2026.06.03 19:18:08 -03'00'

5.4	Composição	Próprio	239	PORTA EM ALUMÍNIO NATURAL LINHA 25, TIPO VENEZIANA, COMPLETA (0.60x1.70 m)	und	7,00	R\$ 1.429,54	R\$ 10.006,78					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
5.5	Composição	Próprio	22	Armário com porta de correr, em alumínio na cor branca, tipo veneziana	M2	14,00	R\$ 759,91	R\$ 10.638,74					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
5.6	Composição	DER-ES (Edificações)	062202	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	10,00	R\$ 107,73	R\$ 1.077,30					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
5.7	Composição	DER-ES (Edificações)	60103	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	3,00	R\$ 368,42	R\$ 1.105,26				1,00	R\$ 368,42	1,00	R\$ 368,42
5.8	Composição	DER-ES (Edificações)	60107	Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm	m	30,00	R\$ 24,43	R\$ 732,90				7,20	R\$ 175,90	7,20	R\$ 175,90
6				VIDROS E ESPELHOS											
6.1	Composição	Próprio	375	Espelho "cristal" 4 mm para banheiros	m²	6,64	R\$ 602,64	R\$ 4.001,53					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7				COBERTURA											
7.1	Insumo	DER-ES (Edificações)	025841	TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA)	M2	233,15	R\$ 53,59	R\$ 12.494,51					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.2	Composição	DER-ES (Edificações)	090314	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	19,00	R\$ 92,70	R\$ 1.761,30					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.3	Composição	DER-ES (Edificações)	990138	Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao	m2	514,00	R\$ 10,97	R\$ 5.638,58					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.4	Composição	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	100,00	R\$ 12,29	R\$ 1.229,00				6,33	R\$ 77,80	6,33	R\$ 77,80
7.5	Composição	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,15	R\$ 49,64	R\$ 1.298,09					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.6	Composição	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 52,75	R\$ 52,75					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.7	Composição	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,00	R\$ 34,40	R\$ 137,60					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.8	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60	R\$ 79,45	R\$ 524,37					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8				IMPERMEABILIZAÇÃO											

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:03:36 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI: 14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:18:31 -03'00'

8.1	Composição	ORSE	8456	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	50,00	R\$ 17,13	R\$ 856,50				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.2	Composição	Próprio	16	Manta asfáltica 3mm, face sup. em escamas de ardósia natural ou grânulos minerais (cor vermelha), face inf. revestida de filme de polietileno, incl primer Viabit, Adeflex ou Ecoprimer e duas demãos de verniz de acab Ardofix, ref. Viapol ou equiv	M2	185,96	R\$ 161,11	R\$ 29.960,02				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9				TETOS E FORROS											
9.1	Composição	DER-ES (Edificações)	110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	279,00	R\$ 52,06	R\$ 14.524,74				8,56	R\$ 445,63	16,96	R\$ 882,94
9.2	Composição	DER-ES (Edificações)	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	279,00	R\$ 23,81	R\$ 6.642,99				R\$ 0,00	34,51	R\$ 821,68	
10				REVESTIMENTO DE PAREDES											
10.1	Composição	DER-ES (Edificações)	120227	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	38,00	R\$ 51,95	R\$ 1.974,10				R\$ 0,00	12,78	R\$ 663,92	
10.2	Insumo	DER-ES (Edificações)	150266	CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE	M2	41,80	R\$ 36,99	R\$ 1.546,18				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
10.3	Composição	DER-ES (Edificações)	130223	Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica	m2	75,80	R\$ 15,89	R\$ 1.204,46				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
10.4	Composição	DER-ES (Edificações)	130226	Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm	m2	78,00	R\$ 16,73	R\$ 1.304,94				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
10.5	Insumo	DER-ES (Edificações)	032001	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	34,00	R\$ 65,62	R\$ 2.231,08				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
10.6	Insumo	DER-ES (Edificações)	020732	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	KG	380,00	R\$ 1,90	R\$ 722,00				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
10.7	Composição	DER-ES (Edificações)	110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	116,62	R\$ 74,15	R\$ 8.647,37				97,31	R\$ 7.215,54	110,10	R\$ 8.163,92
10.8	Composição	DER-ES (Edificações)	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	230,00	R\$ 23,81	R\$ 5.476,30				136,20	R\$ 3.242,92	136,20	R\$ 3.242,92
10.9	Composição	DER-ES (Edificações)	110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	116,62	R\$ 15,33	R\$ 1.787,78				97,31	R\$ 1.491,76	97,31	R\$ 1.491,76
11				PISOS INTERNOS E EXTERNOS											

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:03:48 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:18:52 -03'00'

11.1	Composição	Próprio	383	4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA EM PISO GRANILITE. AF_06/2022 (REF.: SINAPI 104162, 9/2022)	m²	737,94	R\$ 51,97	R\$ 38.350,74				250,89	R\$ 13.038,75	355,52	R\$ 18.476,37
11.2	Composição	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	109,37	R\$ 189,22	R\$ 20.694,99					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
12				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
12.1	Composição	DER-ES (Edificações)	140711	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	7,00	R\$ 129,11	R\$ 903,77					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
13.1	Composição	DER-ES (Edificações)	151806	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	5,00	R\$ 344,09	R\$ 1.720,45					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.2	Composição	DER-ES (Edificações)	151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	7,00	R\$ 238,20	R\$ 1.667,40					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.3	Composição	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 13,21	R\$ 66,05					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.4	Composição	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.5	Composição	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 14,41	R\$ 43,23					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.6	Composição	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 77,02	R\$ 308,08					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.7	Composição	DER-ES (Edificações)	180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	und	2,00	R\$ 314,39	R\$ 628,78					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.8	Composição	DER-ES (Edificações)	151815	Ponto padrão de interruptor para ventilador considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	R\$ 171,25	R\$ 342,50					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:04:05 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI: 14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:19:12 -03'00'

13.9	Composição	DER-ES (Edificações)	181002	Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	10,00	R\$ 182,47	R\$ 1.824,70				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.10	Composição	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 55,81	R\$ 111,62				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.11	Insumo	ORSE	89805/SINAPI	Quadro de distribuição, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din	un	1,00	R\$ 138,93	R\$ 138,93				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.12	Composição	DER-ES (Edificações)	151444	Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 6,0 mm2	m	460,00	R\$ 11,65	R\$ 5.359,00				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.13	Composição	DER-ES (Edificações)	151003	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	9,00	R\$ 143,99	R\$ 1.295,91				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.14	Composição	ORSE	615	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de mercúrio 250 w, exclusive poste, tecnolux - ref. cw-50 (ou similar). Rev 01_06/2024	un	9,00	R\$ 719,70	R\$ 6.477,30				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.15	Composição	DER-ES (Edificações)	151133	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente	m	150,00	R\$ 8,06	R\$ 1.209,00				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.16	Composição	SINAPI(A)	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 142,43	R\$ 284,86				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.17	Composição	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 810,01	R\$ 2.430,03				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.18	Composição	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	R\$ 148,02	R\$ 444,06				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.19	Composição	ORSE	4435	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	Un	9,00	R\$ 131,30	R\$ 1.181,70				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.20	Composição	ORSE	4434	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	9,00	R\$ 41,67	R\$ 375,03				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.21	Composição	DER-ES (Edificações)	151405	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C ? 10,0mm2	m	300,00	R\$ 18,06	R\$ 5.418,00				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:078325
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:04:19 -03'00'

Avenida Brasília, 1017, Porto Canoa, Serra/ES - 26.168-600

JHONATAN BROSEGHINI:14718639727

Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:19:34 -03'00'

13.22	Composição	DER-ES (Edificações)	151306	Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4,00	R\$ 63,90	R\$ 255,60					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
13.23	Composição	DER-ES (Edificações)	150801	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	m	20,00	R\$ 15,91	R\$ 318,20					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
13.24	Composição	ORSE	13730	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 369,53	R\$ 369,53					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
13.25	Composição	DER-ES (Edificações)	010271	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	1,00	R\$ 18,51	R\$ 18,51					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
14				OUTRAS INSTALAÇÕES												
14.1	Composição	DER-ES (Edificações)	161016	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível e gás refrigerante	m	175,00	R\$ 121,15	R\$ 21.201,25					25,81	R\$ 3.126,88	112,81	R\$ 13.666,93
14.2	Composição	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	175,00	R\$ 63,94	R\$ 11.189,50					25,81	R\$ 1.650,29	112,81	R\$ 7.213,07
14.3	Composição	Próprio	137	Fornecimento e instalação de fechamento em veneziana modelo CG012, na cor branca, para a condensadora de ar condicionado	m²	25,00	R\$ 437,70	R\$ 10.942,50					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
14.4	Composição	DER-ES (Edificações)	180603	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	3,00	R\$ 2.959,06	R\$ 8.877,18					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
14.5	Composição	DER-ES (Edificações)	180604	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	1,00	R\$ 4.242,18	R\$ 4.242,18					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
14.6	Composição	DER-ES (Edificações)	180607	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU's 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	6,00	R\$ 9.638,08	R\$ 57.828,48					R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:0783258 0208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:04:30 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI: 14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:19:53 -03'00'

14.7	Composição	DER-ES (Edificações)	180602	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	2,00	R\$ 2.616,14	R\$ 5.232,28				R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.616,14	
15				LOUÇAS, BANCADAS E METAIS											
15.1	Composição	DER-ES (Edificações)	170107	Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm	und	3,00	R\$ 813,02	R\$ 2.439,06				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
15.2	Composição	DER-ES (Edificações)	170129	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - lzy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação	und	4,00	R\$ 647,67	R\$ 2.590,68				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
15.3	Composição	DER-ES (Edificações)	170353	Torneira para lavatório de parede sistema antivandalismo Biopress 1182-AV-BIO-140 ? Fabrimar ou equivalente	und	5,00	R\$ 513,91	R\$ 2.569,55				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
16				PINTURA											
16.1	Composição	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	442,32	R\$ 18,30	R\$ 8.094,46				10,33	R\$ 189,04	10,33	R\$ 189,04
16.2	Composição	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	100,00	R\$ 12,29	R\$ 1.229,00				10,33	R\$ 126,96	10,33	R\$ 126,96
16.3	Composição	DER-ES (Edificações)	990138	Fundo anticorrosivo zarcão, uma demão	m2	321,16	R\$ 10,97	R\$ 3.523,13				10,33	R\$ 113,32	10,33	R\$ 113,32
16.4	Composição	DER-ES (Edificações)	020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	445,44	R\$ 21,58	R\$ 9.612,60				72,00	R\$ 1.553,76	97,00	R\$ 2.093,26
16.5	Composição	DER-ES (Edificações)	160708	Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	m2	1502,07	R\$ 29,44	R\$ 44.220,94				95,97	R\$ 2.825,36	95,97	R\$ 2.825,36
16.6	Composição	DER-ES (Edificações)	160707	Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos	m2	1560,05	R\$ 28,77	R\$ 44.882,64				622,54	R\$ 17.910,48	887,16	R\$ 25.523,59
16.7	Composição	DER-ES (Edificações)	190204	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	3,00	R\$ 35,89	R\$ 107,67				0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:0783258 0208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:04:41 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI:1 4718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:20:10 -03'00'

16.8	Composição	DER-ES (Edificações)	190604	Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m	396,20	R\$ 11,51	R\$ 4.560,26				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.9	Composição	DER-ES (Edificações)	190205	Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos	m2	323,86	R\$ 12,31	R\$ 3.986,72				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17				SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS										R\$ 0,00
17.1	Composição	DER-ES (Edificações)	200209	Passo de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	140,00	R\$ 162,76	R\$ 22.786,40			51,36	R\$ 8.359,35	140,00	R\$ 22.786,40
17.2	Composição	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	323,86	R\$ 52,44	R\$ 16.983,22			0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.3	Composição	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	390,00	R\$ 67,46	R\$ 26.309,40				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.4	Composição	DER-ES (Edificações)	151015	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	15,00	R\$ 252,49	R\$ 3.787,35				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.5	Composição	SINAPI	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	10,00	R\$ 1.980,35	R\$ 19.803,50				R\$ 0,00	10,00	R\$ 19.803,50
17.6	Composição	DER-ES (Edificações)	090305	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	m	50,00	R\$ 274,42	R\$ 13.721,00				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.7	Insumo	DER-ES (Edificações)	020524	PO DE PEDRA	M3	12,40	R\$ 114,56	R\$ 1.420,54				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.8	Composição	DER-ES (Edificações)	200401	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	207,32	R\$ 9,88	R\$ 2.048,32			5,50	R\$ 54,34	49,53	R\$ 489,36
17.9	Composição	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	431,96	R\$ 4,06	R\$ 1.753,76				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18				SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS										R\$ 0,00

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:04:56 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:20:36 -03'00'

18.1	Composição	DER-ES (Edificações)	200132	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm	und	2,50	R\$ 7.242,74	R\$ 18.106,85				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18.2	Composição	Próprio	19	Fornecimento e Instalação de Motor para portão de correr, 1/2 HP 127/220V Cap Máx 800Kg REF: KDZ, FAST GATTER OU DZ ATTO	und	4,00	R\$ 1.541,61	R\$ 6.166,44				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18.3	Composição	DER-ES (Edificações)	200141	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	m	22,80	R\$ 413,49	R\$ 9.427,57				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18.4	Composição	Próprio	367	Brise-soleil frontal em painel de alumínio na cor vermelha, ref. brise horizontal modelo AB200 marca Refax; Aerobrise 200 marca Hunter Douglas; A200 marca Sul Metais ou equiv.	m²	13,50	R\$ 797,71	R\$ 10.769,09				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18.5	Composição	DER-ES (Edificações)	200573	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	m	20,00	R\$ 229,54	R\$ 4.590,80				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18.6	Composição	Próprio	347	Fornecimento e instalação de ACM PVDF (KYNAR), inclusive estrutura metálica PC002 e CT016	m²	409,00	R\$ 671,33	R\$ 274.573,97				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
18.7	Composição	Próprio	236	Estrutura auxiliar p/ sustentação do brise retrátil lateral em painel de alumínio branco ref. AS 288 da Refax, Modelo SMC120 chapa perfurada T-2 da Sulmetais ou equiv. conf. projeto	m²	13,50	R\$ 29,61	R\$ 399,74				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Assinado de forma digital por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS:07832580208
 Dados: 2026.06.03 19:05:12 -03'00'

JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Assinado de forma digital por JHONATAN BROSEGHINI:14718639727
 Dados: 2026.06.03 19:20:52 -03'00'



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/06/2026 11:48:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATALIA GONCALVES DOS SANTOS (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-VM71B7>