GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ORÇAMENTO EXECUTADO - 2023/2024/2025/2026

Item	Especificação do Serviço	INICIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	EMPRESA EXECUTANTE	EDOC'S	CUMPRIMENTO DE PRAZO	OBSERVAÇÃO	Percentual Concluido	Preço Total (R$)	Orçamento Executado(%)	MEDIÇÕES													
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Manutenção e Reforma de Anchieta	16/11/2022	07/07/2023	K&S Engenharia	2021 - QQP9M	Concluido	Obra Entregue	100,00%	R$ 990.053,49	100,00%	R$ 71.323,61	R$ 17.603,79	R$ 40.631,53	R$ 140.951,98	R$ 209.364,17	R$ 205.663,87	R$ 304.514,55							
											7,20%	**1,78%**	**4,10%**	**14,24%**	**21,15%**	**20,77%**	**30,76%**							
02	Manutenção da cobertura metálica de Anchieta	14/12/2022	01/06/2023	R&S Alpinismo Industrial	2022 - WDHC8	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 233.101,44	100,00%	R$ 56.117,85	R$ 38.348,39	R$ 44.347,98	R$ 94.287,22										
											24,07%	**16,45%**	**19,03%**	**40,45%**										
03	Manutenção e Reforma de Marechal Floriano	24/02/2023	24/10/2023	S&A Serviços e Obras	2022 - 96ZWD	Concluido	Obra Entregue	100,00%	R$ 977.230,20	100,00%	R$ 103.891,94	R$ 41.622,45	R$ 186.980,24	R$ 144.557,78	R$ 144.840,56	R$ 123.562,97	R$ 125.473,49	R$ 106.300,77						
											10,63%	**4,26%**	**19,13%**	**14,79%**	**14,82%**	**12,64%**	**12,84%**	**10,88%**						
04	Manutenção de Guaçuí	24/04/2023	24/09/2023	Himalaia	2022 - Z77XJ	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 377.296,92	100,00%	R$ 76.611,42	R$ 57.275,56	R$ 49.684,41	R$ 46.500,60	R$ 47.790,94	R$ 74.853,65	R$ 24.580,34							
											20,31%	**15,18%**	**13,17%**	**12,32%**	**12,67%**	**19,84%**	**6,51%**							
05	Manutenção de Cachoeiro de Itapemirim	24/04/2023	24/09/2023	Himalaia	2022 - Z77XJ	Concluido	Obra Entregue	100,00%	R$ 400.801,92	100,00%	R$ 89.625,00	R$ 86.888,95	R$ 72.458,61	R$ 38.146,66	R$ 51.447,81	R$ 57.984,79	R$ 4.250,10							
											22,36%	**21,68%**	**18,08%**	**9,52%**	**12,84%**	**14,47%**	**1,06%**							
06	Manutenção e Reforma do CEIB	01/08/2023	01/03/2024	Compacta	2023 - GMWWD	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 1.415.355,05	100,00%	R$ 67.178,59	R$ 144.614,68	R$ 267.223,29	R$ 178.334,98	R$ 84.704,28	R$ 174.345,02	R$ 150.313,62	R$ 101.499,68	R$ 247.140,91					
											4,75%	**10,22%**	**18,88%**	**12,60%**	**5,98%**	**12,32%**	**10,62%**	**7,17%**	**17,46%**					
07	Manutenção e Reforma de Aracruz	13/06/2023	13/02/2024	Himalaia	2021 - NW9K9	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 586.973,30	100,00%	R$ 69.185,42	R$ 95.471,15	R$ 80.583,40	R$ 33.093,76	R$ 27.091,15	R$ 28.093,92	R$ 166.967,49	R$ 86.487,01						
											11,79%	**16,26%**	**13,73%**	**5,64%**	**4,62%**	**4,79%**	**28,45%**	**14,73%**						
08	Manutenção da cobertura fibrocimento de Aracruz	14/06/2023	11/07/2023	Decora	2023 - 8ZJJL	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 47.402,09	100,00%	R$ 47.402,09													
											100,00%													
09	Manutenção e Reforma de Nova Venécia	13/06/2023	13/02/2024	Himalaia	2021 - NW9K9	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 572.898,88	100,00%	R$ 30.620,68	R$ 65.197,32	R$ 43.683,20	R$ 44.378,88	R$ 156.482,39	R$ 100.975,13	R$ 131.561,28							
											5,34%	**11,38%**	**7,62%**	**7,75%**	**27,31%**	**17,63%**	**22,96%**							
10	Muro do DEPMAT	12/12/2023	12/05/2024	Compacta	2023-JFPKP	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 166.301,23	100,00%	R$ 49.976,22	R$ 42.548,36	R$ 73.776,65											
											30,05%	**25,59%**	**44,36%**											
11	Cobertura Metálica do Terraço da Unidade de São Mateus	05/12/2023	05/05/2024	EBS Construtora e Serviços	2023-0Z1VC	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 256.519,65	100,00%	R$ 191.327,39	R$ 65.192,26												
											74,59%	**25,41%**												
12	Retrofit do Comando Geral	13/05/2024	13/05/2025	K&S Engenharia	2023-2HGP0	Concluido	Obra entregue	100,00%	R$ 1.767.741,99	100,00%	R$ 78.696,84	R$ 124.636,33	R$ 83.488,99	R$ 87.280,59	R$ 92.507,86	R$ 129.325,65	R$ 196.774,98	R$ 241.261,11	R$ 214.896,52	R$ 122.408,67	R$ 118.683,36	R$ 111.679,27	R$ 83.180,08	R$ 82.921,74
											4,45%	**7,05%**	**4,72%**	**4,94%**	**5,23%**	**7,32%**	**11,13%**	**13,65%**	**12,16%**	**6,92%**	**6,71%**	**6,32%**	**4,71%**	**4,69%**
13	Cobertura Metálica do Terraço das Unidades de Anchieta e Venda Nova do Imigrante	06/09/2024	06/03/2025	R&S Alpinismo Industrial	2023-S6DLH	Concluido	Obra Entregue	100,00%	R$ 509.556,46	100,00%	R$ 191.155,37	R$ 202.221,50	R$ 101.449,19	R$ 14.730,40										
											37,51%	**39,69%**	**19,91%**	**2,89%**										
14	Cobertura Metálica do Terraço das Unidades da Grande Vitória	06/09/2024	05/09/2025	R&S Alpinismo Industrial	2023-TLBXZ	Concluido	Obra Entregue	100,00%	R$ 1.021.613,48	100,00%	R$ 380.696,58	R$ 286.118,18	R$ 162.732,22	R$ 192.066,50										
											37,26%	**28,01%**	**15,93%**	**18,80%**										
15	Manutenção da Estrutura Metálica da Garagem Operacional de Cariacica	16/09/2025	15/01/2026	R&S Alpinismo Industrial	2024-BDSB8	Concluido	Obra Entregue	100,00%	R$ 113.351,39	100,00%	R$ 113.351,39													
											100,00%													
16	Manutenção das estruturas metálicas do complexo do comando geral (Telhado da garagem operacional,	04/11/2025	29/06/2026	R&S Alpinismo Industrial	2024-VMSFJ	Prorrogado por 45 dias	Em andamento	35,12%	R$ 416.773,19	35,12%	R$ 146.380,15													
											35,12%													
17	Reforma da 3ª Cia Ind	11/12/2025	09/06/2026	Famonte Construções LTDA	2025-0HFBC	Prorrogado por 60 dias	Em andamento	25,22%	R$ 638.617,99	25,22%	R$ 54.383,76	R$ 106.702,67												
											8,52%	**16,71%**												
16	Reforma da 2ª Cia 4º BBM	02/12/2025	29/07/2026	A&R comercio e serviços LTDA	2024-1QZVT	Dentro do prazo	Em andamento	84,83%	R$ 890.530,81	84,83%	R$ 74.174,74	R$ 73.929,86	R$ 276.443,68	R$ 330.890,11										
											8,33%	**8,30%**	**31,04%**	**37,16%**	**0,00%**									
17	Reforma do 6º BBM	28/07/2025	28/07/2026	K&S Engenharia e planejamento LTDA	2024-69VN5	Prorrogado por 60 dias	Em andamento	35,45%	R$ 871.014,09	35,45%	R$ 59.695,98	R$ 52.461,91	R$ 57.021,03	R$ 62.122,38	R$ 77.501,13	R$ 52.513,28								
											6,85%	**6,02%**	**6,55%**	**7,13%**	**8,90%**	**6,03%**								
18	Reforma da 1ª Cia Ind	30/03/2026	24/11/2026	NLP serviços LTDA	2025-465WQ	Dentro do prazo	Em andamento	6,24%	R$ 1.240.088,18	6,24%	R$ 77.388,85													
											6%													
19	Reforma do 7º BBM	10/06/2026	03/10/2027	R&S contruções e metalurgica LTDA	2025-FJP7V	Dentro do prazo	A iniciar	0,00%	R$ 1.288.139,91	0,00%														
20	Reforma do 8º BBM	30/03/2026	24/11/2026	NLP serviços LTDA	2025-4W47F	Dentro do prazo	Em andamento	14,28%	R$ 1.201.684,50	14,28%	R$ 83.412,82	R$ 88.139,60												
											6,94%	**7,33%**												
	TOTAL								**R$ 9.436.197,49**	**95,80%**	**R$ 1.617.160,39**	**R$ 1.267.738,91**	**R$ 1.207.039,71**	**R$ 1.014.329,36**	**R$ 814.229,16**	**R$ 894.805,00**	**R$ 1.104.435,85**	**R$ 535.548,57**	**R$ 462.037,43**	**R$ 122.408,67**	**R$ 118.683,36**	**R$ 111.679,27**	**R$ 83.180,08**	**R$ 82.921,74**
											17,14%	**13,43%**	**12,79%**	**10,75%**	**8,63%**	**9,48%**	**11,70%**	**5,68%**	**4,90%**	**1,30%**	**1,26%**	**1,18%**	**0,88%**	**0,88%**